

План подготовки МКД к отопительному сезону в 2026-2027 гг.

1	п.Лесное дом 7	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
		Замена задвижек, чугунные на шаровые ф-80мм ЦО	шаровый кран ДУ-80	шт	1	7
		Замена крана на стояках ЦО	кран ф-20мм	шт	1	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
		Замена крана на стояках ЦО	кран ф-20мм	шт	1	8
2	п.Лесное дом 8	Замена задвижек чугунные на шаровые ДУ-80 мм на системе ЦО	шаровый кран ДУ-80	шт	1	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	7
		Замена крана на стояках ЦО	кран ф-20мм	шт	1	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
		Замена задвижек чугунные на шаровые ДУ-80 мм на системе ЦО	шаровый кран ДУ-80	шт	1	8
3	п.Лесное дом 9	Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	7
		Замена крана на стояках ЦО	кран ф-20мм	шт	1	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
		Замена задвижек чугунные на шаровые ДУ-80 мм на системе ЦО	шаровый кран ДУ-80	шт	1	8
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
4	п.Лесное дом 10	Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	1	7
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Замена крана на стояках ЦО	кран ф-15мм	шт	1	8

		Замена задвижек ДУ-80 мм в теплоцентрах ЦО	шаровый кран ДУ-80	шт	1	6
	5 п..Лесное дом 11	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
		Замена крана на стойке ЦО в теплоцентре	кран ф-15мм	шт	1	7
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
5		Замена задвижек чугунные на шаровые ДУ-80 мм на системе ЦО	шаровый кран ДУ-80	шт	1	8
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
	6 п..Лесное дом 12	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
6		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	3	7
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
7	7 п..Лесное дом 13	Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
		Ремонт трубы ЦО в подьезде	труба ф-20мм +кран	шт	1.1.	6
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
	8 п..Лесное дом 14	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
8		Ремонт примыкания возле труб на кровле	битмная лента	рул	1	6
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
	9 п..Лесное дом 15	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
9		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		ремонт примыканий возле труб на кровле	битмная лента, оц. жел.	шт	1.1.	8

		Замена задвижек чугунных на шаровые ДУ-80 мм на ЦО	шаровый кран ДУ-80	шт	1	8
10	п.Лесное дом 16	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	1	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Ремонт-примыкания возле труб	битумная лента	шт	1	8
11	п.Лесное дом 17	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	2	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	2	7
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Ремонт примыкания возле труб	битумная лента	шт	1	8
12	п.Лесное дом 18	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	6	7
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	4	7
		Замена кранов ф-15мм ЦО на стояке	кран ф-15мм	шт	2	8
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Замена задвижек ДУ-100 мм в теплоцентрах ЦО	шаровый кран ДУ-100	шт	2	6
13	п.Лесное дом 19	Набивка сальников на задвижках ЦО	сальниковая набивка	шт	6	8
		Набивка сальников на задвижках ХВС	сальниковая набивка	шт	12	7
		Замена кранов ф-20мм на стояках ЦО	кран ф-20мм	шт	5	8
		Промывка системы ЦО	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Замена кранов ф-15мм X/B на стояке	кран ф-15мм	шт	1	8

Главный инженер



Глебов Г.В.