

План подготовки МКД к отопительному сезону в 2026-2027 г г

1	п. Стекланный, д. 17	Замена кранов ЦО	Ду20	шт	10	7
		Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	34	7
		замена задвижек ЦО Ду 100/220	Ду 100	шт	6	7
		замена задвижек ЦО Ду 80/200	Ду 80	шт	12	7
2	п. Стекланный, д. 30	Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	4	7
3	п. Стекланный, д. 31	Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	4	7
4	п. Стекланный, д. 33	замена задвижки ЦО задвижка Ду 50/180	Ду 50/180	шт	2	7
		Ревизия задвижек на Ду 50 ЦО	осмотр, замена прокладок	шт	2	6
5	п. Стекланный, д. 34	Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	8	7
		Ревизия задвижек на Ду 50 ХВС	замена прокладок	шт	1	6
		Ревизия задвижек на Ду 50 ХВС	прокладки	шт	4	7
		замена задвижки ЦО Ду 50/180	Ду 50/180	шт	2	7
	п. Стекланный д.35	замена задвижек ЦО Ду 100/220	Ду 100/220	шт	2	7
		Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	3	7
		замена кранов на стояках ЦО и ХВС	краны 15,20	шт	8 4	7
6	п. Стекланный, д. 36	Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	1	7
7	п. Стекланный, д. 37	Замена вентелей Ф-32 мм на стояках Х/В	Вентиль Ду32	шт	10	6

		Ревизия задвижек в теплоцентре	замена прокладок	шт	2	6
		Замена задвижки ДУ 50/180 на ЦО	ДУ 50/180	шт	8	
		Замена задвижки ДУ 100/220 на ХВС	ДУ 100/220	шт	1	
11	п. Стекланный, д. 43	Замена кранов ф-20 мм на стояках ЦО	кран Ду20	шт	22	8
		Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	1	7
		Замена кранов ф-26 на ГВС	кран Ду26мм	шт	2	7
		Замена кранов ф-26 на ХВС	кран Ду26мм	шт	6	7
		Частичный ремонт лежака ГВС	мет.труба Ду 80	п.м	24	7
12	п.Стекланный д.44	Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	2	7
		Замена кранов ЦО	кран Ду20,15	шт	4 12	5
13	п.Стекланный ул.Дружбы 1	Замена вентиля ХВС	вентиль32	шт	1	7
14	п. Стекланный, ул. Жданова 1,2,3, 5	Замена кранов ф-15 мм на стояках Х/В	кран Ду15	шт	1	7
		Замена кранов ф-20 мм на стояках ЦО	кран Ду20	шт	2	8
		Промывка систем ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт	4	7
		Ревизия задвижек ДУ 50 ХВС	осмотр,замена прокладок	шт	1	6
15	п. Стекланный, ул. Островная 2	Замена кранов ф-15 мм на стояках Х/В	кран Ду15	шт	6	7
		Замена кранов ф-20 ,15мм на стояках ЦО	кран Ду20,15	шт	4 12	9
		Промывка системы ЦО по стоякам	гидрокомпрессор	шт		7

Главный инженер



Глебов Г.В.